EUROVIA

Harmonogram na stavbě:

Komunikace Staré Sedlo

Kalendářní týden výstavby (od)	4.11	11.11	18.11	25.11	2.12	9.12	16.12	23.12	30.12	6.1	13.1	20.1	27.1	3.2	10.2	17.2	24.2	3.3	10.3	17.3	24.3	31.3	7.4	14.4	21.4	28.4	5.5	12.5	19.5	26.5	2.6	9.6	16.6	23.6	30.6	7.7	14.7	21.7	28.7	4.8	11.8	18.8	25.8
Týden výstavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Omezení	Částečné omezení						Technologická přestávka											Úplná uzavírka																									
Etapa	km 0,130 - 0,256						II. etapa 002																							I. etapa 001													
Vytýčení inženýrských sítí																																											
Zařízení staveniště, informační tabule - zřízení/odstranění																																											
Dopravně inženýrské opatření - zřízení/odstranění																																											
SO - 000 Příprava stavby - II. Etapa																																											
Sejmutí ornice																																											
Odstranění štěrkové vrstvy komunikace																																											
Odstranění asfaltové vrstvy komunikace																																											
Odstranění konstrukční vrstvy komunikace																																											
Odkopávky na úroveň zemní pláně																																											
Odkopávky na úroveň parapláně (výměna podloží)																																											
SO - 120 Úprava komunikace - II. Etapa																																											
Ochrana Kabelů NN																																											
Podélná drenáž																																											
Výměna aktivní zóny ŠD 0/125																																											
Vápenná stabilizace																																											
Podklad ŠD 0/125																																											
Pokládka sil. Obrubníků																																											
Pokládka chodník. Obrubníků																																											
Podklad ŠD 0/63																																											
ACL 16																																											
Výšková úprava mříží + poklopů																																											
ACO 11																																											
SO - 130 Prodloužení komunikace - II. Etapa																																											
Podélná drenáž																																											
Vápenná stabilizace																																											
Podklad ŠD 0/125																																											
Pokládka sil. obrubníků																																											
Podklad ŠD 0/63																																											
ACL 16																																											
ACO 11																																											
Propustek DN 300 - II. Etapa																																											
Výkop pro potrubí																																											
Pokládka + obetonování potrubí																																											
Dláždění čel																																											
SO - 140 Úprava stávajících sjezdů - II. Etapa																																											
Podklad ŠD 0/63																																											
Obrubník chodníkový																																											
Zámková dlažba																																											
SO - 310 Odvodnění komunikace - II. Etapa																																											
Výkop pro UV + potrubí																																											
Osazení UV včetně dopojení + zásyp výkopu																																											
SO - 400 Veřejné osvětlení - II. Etapa																																											
Výkop pro kabel + pokládka kabelu																																											
Základ stožáru VO																																											
Montáž stožárů																																											
SO - 410 Přeložka SEK - II. Etapa																																											
Přeložení kabelu																																											
SO - 810 Vegetační úpravy - II. Etapa																																											
Rozprostření ornice + zasetí trávníku																																											
SO - 000 Příprava stavby - I. Etapa																																											
Odstranění asfaltové vrstvy komunikace																																											
Odstranění konstrukční vrstvy komunikace																																											
Odkopávky na úroveň zemní pláně																																											
Odkopávky na úroveň parapláně (výměna podloží)																																											
SO - 100 Oprrava komunikace - I. Etapa																																											
Ochrana Kabelů NN																																											
Podélná drenáž																																											
Výměna aktivní zóny ŠD 0/125																																											
Podklad ŠD 0/125																																											
Pokládka sil. Obrubníků																																											
Pokládka chodník. Obrubníků																																											
Podklad ŠD 0/63																																											
ACP 16																																											
ACL 16																																											
Výšková úprava mříží + poklopů																																											
ACO 11																																											
SO - 110 Úprava stávajících vjezdů - I. Etapa																																											
Podklad ŠD 0/63																																											
Obrubník chodníkový																																											
Zámková dlažba																																											
SO - 300 Odvodnění komunikace - I. Etapa																																											
Výkop pro UV + potrubí																																											
Osazení UV včetně dopojení + zásyp výkopu																																											
SO - 800 Vegetační úpravy - I. Etapa																																											
Rozprostření ornice + zasetí trávníku																																											